社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	砺波市における橋梁等道路構造物の適確な維持管理の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	砺波市												
計画の目標	橋梁等道路構造物の点検・診断及び修繕等を実施し、安全な道路網を確保するとともに、安心して暮らせるまちづくりを進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	137	A	137	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	老朽化の対策が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上 老朽化施設の対応率(橋梁) (老朽化対策対応率) = (老朽化完了施設箇所) / (老朽化施設箇所(以上))	4%	31%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	計画調査	(1)中村深江線2橋他	橋梁点検 607橋・修繕計画策定 607橋	砺波市						1	-	
	A01-002	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(1)舟戸橋隠尾線(舟戸橋)	1.5m以上橋梁補修 1橋	砺波市							101	策定済
	A01-003	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(1)豊町深江線(大辻跨線橋)	1.5m未満橋梁補修 1橋	砺波市							9	策定済
	A01-004	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(1)北高木放寺線(無名橋44)	1.5m未満橋梁補修 1橋	砺波市							3	策定済
	A01-005	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)五郎丸3号線(無名橋271)	1.5m未満橋梁補修 1橋	砺波市							4	策定済
	A01-006	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)正権寺池原線(丸山橋)	1.5m以上橋梁補修 1橋	砺波市							3	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)広上町鷹栖線(海尻橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0	策定済	
	A01-008	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(1)庄川環状線(水門前橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市							0	策定済
	A01-009	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)金屋小牧線(山見橋)	15m以上橋梁補修 1橋	砺波市							1	策定済
	A01-010	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)庄4号線(和田川第6号橋 旧橋)	15m以上橋梁補修 1橋	砺波市							2	策定済
	A01-011	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)庄4号線(和田川第6号橋 新橋)	15m以上橋梁補修 1橋	砺波市							2	策定済
	A01-012	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)徳万福山線(和田川第26号橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市							4	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)福山三合新線(和田川第28号橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						5		策定済	
	A01-014	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(2)金屋青島1号線(無名橋429)	5m未満橋梁補修 1橋	砺波市							0		策定済
	A01-015	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(1)増山正権寺線(増山大橋)	15m以上橋梁補修 1橋	砺波市							0		策定済
	A01-016	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)高速側道鷹栖線(無名橋129)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市							0		策定済
	A01-017	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(2)若宮線(無名橋454)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市							0		策定済
	A01-018	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)太田橋大堤線(和田川第20号橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)福岡頼成新線(宇佐美橋)	15m以上橋梁補修 1橋	砺波市						0		策定済	
	A01-020	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)庄川中学校1号線(無名橋447)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0		策定済	
	A01-021	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)金屋29号線(仮称二万石橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0		策定済	
	A01-022	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)庄26号線(和田川第10号橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0		策定済	
	A01-023	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)庄6号線(和田川第4号橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0		策定済	
	A01-024	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)庄13号線(和田川第3号橋)	15m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)大門五郎丸線(無名橋209)	5m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0	策定済	
	A01-026	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)大門5号線(無名橋510)	5m未満橋梁補修 1橋	砺波市						0	策定済	
	A01-027	道路	一般	砺波市	直接	砺波市	市町村道	修繕	(他)出町小学校線他	門型標識修繕 8基	砺波市						2	-	
												小計						137	
												合計						137	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課にて、目標の達成状況や事業効果の検証を行い、評価を実施した。	計画期間終了後
	公表の方法
	砺波市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ライフサイクルコストの低減や効率的かつ持続的な維持管理を実現する予防保全によるメンテナンスへ早期に移行するため、点検と修繕が必要と診断された施設の対策を加速することに寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
道路メンテナンス事業補助制度等を活用し、引き続き、長寿命化修繕計画に基づき道路施設の予防保全対策を推進していく。	